



**Entreprenør, som fik gennemført ønsket ændring ved en del af en entreprise, blev som "tak" anset som totalentreprenør på denne del.**

I forbindelse med at en kommune opførte en idrætshal og et station, opstod der uenigheder om især ekstraarbejder imellem kommunen, hovedentreprenøren og rådgiveren.

Hovedentreprenøren forlangte nemlig at få 560.000 kr., idet der var blevet anvendt en anden form for facadepuds, end den der fremgik af tilbudslisten.

Det fremgik nemlig af tilbudslisten, at man for så vidt angik facadepuds, skulle afgive en pris ved anvendelse af produktet "Serporeck".

Efter at kommune og hovedentreprenøren havde indgået kontrakt, ønskede hovedentreprenøren imidlertid at anvende "Rockwool" i stedet for.

Der er væsentlige forskelle imellem de 2 systemer, men da hovedentreprenøren selv havde peget på "Rockwool", blev han for denne del af arbejde, dømt som totalentreprenør.

Det medførte derfor, at det var hans ansvar, at man ikke formåede i tide, at levere de fornødne dokumentationer for at få systemet godkendt.

Pudsarbejdet blev derfor gennemført under vejrsmæssigt dårlige forhold med deraf følgende dårligt resultat og ekstraomkostninger til vinterforanstaltninger. Og de 560.000 kr. dette kostede hovedentreprenøren måtte han selv betale, idet han selv havde valgt metoden.

Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, [lt@kooperationen.dk](mailto:lt@kooperationen.dk)