



Ekstra stilladsudgifter skulle deles mellem bygherre og entreprenør i forholdet 2:1.

I forbindelse med en tagrenovering på en beboelsesejendom viste det sig nødvendigt, at opstille stillads i videre omfang end angivet i udbudsmaterialet.

Baggrunden herfor var, at det stillads der var omtalt i udbudsmaterialet ikke var tilstrækkeligt.

Entreprenøren blev dømt til at betale 1/3 af omkostningerne, idet han som en kompetent og dygtig fagmand burde have sagt fra over for udbudsmaterialets bestemmelser om, hvilken type stillads, der skulle anvendes ved gennemførelsen af arbejdet.

Derudover burde entreprenøren i forbindelse med en sparerunde have kontrolleret om det var realistisk at gennemføre renoveringsarbejderne med et let stillads som foreskrevet.

Yderligere oplysninger kan fås hos Lars Tolstrup lt@kooperatioen.dk